

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000 - Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177
www.comune.concesio.brescia.it PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

Comune di Concesio

Provincia di Brescia

A:

Tecnoace S.r.l.

Via Giovanni XXIII n. 23/25 - Nuvolento

Arch. Flavia Gusberti

Comune di Concesio, Piazza Paolo VI, Concesio

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 art. 121 comma 1; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8 comma 1)

LAVORI: NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA POSIZIONARSI SULLA
COPERTURA DELLA RSA IN VIA CESARE BATTISTI

CUP: D44D23000070001

CIG: 9857432239

R.U.P.: Arch. Flavia Gusberti

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Michele Gerardini

IMPRESA APPALTATRICE: Tecnoace S.r.l.

CONTRATTO: il contratto si è concluso mediante lettera commerciale, comunicazione
aggiudicazione in data 01.08.23 protocollo n. 22829 ai sensi dell'art. 18
comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari a 67.864,37 € oltre iva al
10%.

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di ottobre nel Comune di Concesio, il sottoscritto Ing. Michele Gerardini, in qualità di Direttore dei Lavori sopra indicati, su incarico della Stazione Appaltante, ha compilato il presente verbale con l'intervento del Sig. Giorgio Bodei in rappresentanza dell'impresa esecutrice,

considerato:

- che in data 12/09/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto, così come indicato nell'apposito verbale di consegna lavori;
- che i lavori, in via temporanea, non possono procedere correttamente ed a regola d'arte, per le circostanze di seguito specificate: **In corso variante per posa di lamiera grecata sotto i moduli fotovoltaici al posto di guaina impermeabile Broof T2 prevista da progetto;**
- che, in data odierna i lavori non sono ancora cominciati;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000 - Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177
www.comune.concesio.brescia.it PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

rilevato:

- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono le seguenti: Opere non ancora cominciate;
- che, a motivo della sospensione, non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore, ad eccezione del caso disciplinato dall'art. 121 comma 5 d.lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. Michele Gerardini

DISPONE

all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e di riprendere gli stessi dopo l'approvazione della variante di progetto proposta.

Concesio, lì 04/10/2023

Il Direttore dei Lavori



(Ing. Michele Gerardini)

L'impresa



(Tecnoace S.r.l.)