

# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000 - Codice fiscale e Partita IVA:00350520177  
www.comune.concesio.brescia.it PEC: [protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it) MAIL:[protocollo@comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@comune.concesio.brescia.it) -

## Comune di Concesio Provincia di Brescia

<b>LAVORI:</b>	NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA POSIZIONARSI SULLA COPERTURA DELLA RSA IN VIA CESARE BATTISTI
<b>CUP:</b>	D44D23000070001
<b>CIG:</b>	9857432239
<b>COMMITTENTE:</b>	COMUNE DI CONCESIO
<b>R.U.P.</b>	Arch. Flavia Gusberti
<b>D.L.</b>	Ing. Michele Gerardini
<b>IMPRESA</b>	Tecnoace S.r.l.
<b>CONTRATTO</b>	il contratto si è con concluso mediante lettera commerciale, comunicazione aggiudicazione in data 01.08.23 protocollo n. 22829 ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari a 67.864,37 € oltre iva al 10%.

### Verbale di fine lavori

- Visto il progetto principale è stato redatto da Ing. Michele Gerardini e approvato con Delibera di giunta comunale n. 102 del 01/06/2023 e redatto da Ing. Michele Gerardini, di importo complessivo pari a € 71.378,30 di cui € 1.110,37 per oneri della sicurezza;
- Vista la prima variante in diminuzione di importo complessivo pari di € 69.163,18 di cui € 1.110,37 per oneri della sicurezza approvata con determinazione dirigenziale n. 508 del 11/10/2023;
- Vista la seconda variante suppletiva di importo complessivo pari di € 72.492,45 di cui € 1.110,37 per oneri della sicurezza approvata con determinazione dirigenziale n. 626 del 07/12/2023;
- Visto che lo sconto applicato in fase di gara è pari al 5% l'importo finale complessivo è pari a € 68.923,35 oltre iva al 10 % di cui € 1.110,37 per oneri della sicurezza.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **dicembre** nel **Comune di Concesio**, il sottoscritto Ing. Michele Gerardini, in qualità di **Direttore dei Lavori**, è convenuto sul luogo in cui sono eseguiti i lavori di Installazione di impianto fotovoltaico,

### ATTESTA

**che i lavori risultano ultimati nel giorno 20 dicembre 2023 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto e per effetto delle sospensioni e proroghe concesse**, si descrivono lo stato dei luoghi e i lavori eseguiti:

- Rimozione vecchio impianto fotovoltaico esistente;
- Rimozione parziale della copertura e posa di lamiera grecata;
- Posa di sistema linea vita;
- Posa dei pannelli fotovoltaici fissati alla lamiera grecata;
- Posa della parte elettrica (quadri e inverter) nel sottotetto accessibile dell'edificio;
- Posa di quadri in continua con sganci di emergenza in copertura esternamente all'edificio;
- Posa di pulsante di sgancio di emergenza generale;
- Risistemazione della copertura ad integrazione dell'impianto posato e contestuale sistemazione dei coppi danneggiati anche sulle falde non interessate dalla posa dell'impianto.

20/12/2023, Concesio

Il Direttore dei Lavori  
(Ing. Michele Gerardini)

